



Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Setembro Ano: 2022

Número da Obra: 63 Data de Início da Obra: 25/11/2020

Especificação Obra: CONSTRUÇÃO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I NA RUA MUNIR FACURE, ESQUINA COM RUA TEREZINHA MIZUEL CARDOSO.

CNPJ: 07.196.651/0001-48 Nome da Empresa: TRIDEL CONSTRUTORA LTDA

Endereço: MUNIR FACURE Número: 0

Bairro: ALFREDO FREIRE II Latitude: Longitude:

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMEI PRÓ INFÂNCIA TIPO I, DE ACORDO COM O PROJETO DO FNDE, A SER IMPLANTADA À RUA MUNIR FACURE, ESQUINA COM A RUA TEREZINHA MIZUEL CARDOSO, ALFREDO FREIRE II, NESTE MUNICÍPIO.

Processo Licitação: 11/ 2020 Modalidade da Licitação: Tomada de Preços

Contrato: 402/ 2020 Prestação Serviços Início do Contrato: 24/11/2020 Término: 23/11/2021

Valor do Contrato: 2.433.240,02 Valor do Aditivo: 441.620,40 Valor do Contrato + Valor Aditivo: 2.874.860,42

Vencimento do Aditivo do Contrato: 24/01/2023

Situação Execução Obra: Iniciada Data situação da Obra: 25/11/2020

Responsáveis:

Sócio: VINICIUS DELALIBERA TRINDADE	Nrº. Documento: 105.291.116-16
Sócio: VANDER TRINDADE	Nrº. Documento: 389.357.596-00

Medições:

Medição:	1	Início:	01/05/2021	Fim:	31/05/2021	Data Medição:	31/05/2021	Valor	24.716,51
Descrição:								Medição:	
Medição:	2	Início:	01/10/2021	Fim:	30/10/2021	Data Medição:	31/10/2021	Valor	102.005,52
Descrição:								Medição:	
Medição:	3	Início:	01/11/2021	Fim:	30/11/2021	Data Medição:	14/02/2022	Valor	33.399,89
Descrição:								Medição:	
	1º reajustamento referente a 4ª medição (R\$20.710,14) e 1ª medição aditivo (R\$12.689,75)								
Medição:	4	Início:	01/08/2021	Fim:	31/08/2021	Data Medição:	30/03/2022	Valor	86.821,13
Descrição:								Medição:	
	Valor referente a 2ª medição								
Medição:	5	Início:	01/11/2021	Fim:	30/11/2021	Data Medição:	30/03/2022	Valor	145.326,19
Descrição:								Medição:	
	valor referente a 4ª medição								
Medição:	6	Início:	01/02/2022	Fim:	28/02/2022	Data Medição:	30/03/2022	Valor	95.784,71
Descrição:								Medição:	
	valor referente a 5ª medição								
Medição:	7	Início:	01/11/2021	Fim:	30/11/2021	Data Medição:	30/03/2022	Valor	89.045,86
Descrição:								Medição:	
	Valor referente medição 1ª medição do aditivo								
Medição:	8	Início:	01/04/2022	Fim:	30/04/2022	Data Medição:	30/04/2022	Valor	79.711,33
Descrição:								Medição:	
	valor referente a 6ª medição								
Medição:	9	Início:	01/05/2022	Fim:	31/05/2022	Data Medição:	01/06/2022	Valor	214.908,96
Descrição:								Medição:	
	valor referente a 7ª medição								
Medição:	10	Início:	01/07/2022	Fim:	31/07/2022	Data Medição:	31/07/2022	Valor	55.635,90
Descrição:								Medição:	
	1ª medição reajustamento referente a 5ª, 6ª e 7ª medição								
Medição:	11	Início:	01/08/2022	Fim:	31/08/2022	Data Medição:	31/08/2022	Valor	327.209,58
Descrição:								Medição:	
	referente a 8ª medição								
Medição:	12	Início:	01/09/2022	Fim:	30/09/2022	Data Medição:	30/09/2022	Valor	50.701,01
Descrição:								Medição:	
	valor referente a 9ª medição								
Valor Total Despendido da Obra:								1.305.266,59	



Número da Obra: 79 **Data de Início da Obra:** 23/02/2022

Especificação Obra: futura e eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva - PRÉDIOS SESURB

CNPJ: 21.563.421/0001-09 **Nome da Empresa:** RCR AMBIENTAL LTDA.

Endereço: DOM LUIZ MARIA DE SANTANA **Número:** 115

Bairro: MERCÊS **Latitude:**19,748128 **Longitude:**47,951394

Objeto da Obra: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DOS ÓRGÃOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DENTRO DOS LIMITES DA PLANILHA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS SECRETARIAS DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS (SESURB), DE DEFESA SOCIAL (SDS), DE EDUCAÇÃO (SEMED), DE SAÚDE (SMS) E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDS).

Processo Licitação:168/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Pregão Presencial

Contrato: 3800/ 2021 Registro de Preços **Início do Contrato:** 29/12/2021 **Término:** 28/12/2022

Valor do Contrato: 8.950.000,00 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 23/02/2022

Responsáveis:

Sócio: RODRIGO CARDOSO DE PAIVA

Nrº. Documento: 044.644.116-30

Sócio: RODRIGO CASTRO RIBEIRO

Nrº. Documento: 947.237.616-91

Medições:

Medição: 1	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 34.653,92
Descrição: 1º medição correspondente a SEDS				
Medição: 2	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 226.868,09
Descrição: 1ª medição correspondente a SESURB				
Medição: 3	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 73.228,78
Descrição: 1ª medição correspondente a SMS				
Medição: 4	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 153.596,52
Descrição: 2ª medição correspondente a SESURB				
Medição: 5	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 15.836,60
Descrição: 2ª medição correspondente a SEDS				
Medição: 6	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 190.613,95
Descrição:				
Medição: 7	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 82.203,83
Descrição: 3ª medição correspondente a Sec. Munic. Educação				
Medição: 8	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 71.249,56
Descrição: 1ª medição correspondente a SMEducação				
Medição: 9	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 91.194,47
Descrição: 2ª medição correspondente a S.M.Educação				
Medição: 10	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 50.144,03
Descrição:				
Medição: 11	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 47.950,80
Descrição: 3ª medição correspondente a SMS				
Medição: 12	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 13.114,52
Descrição:				



Medições:

Medição:	13	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor	81.728,22
Descrição:					Medição:	
Medição:	14	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor	116.293,78
Descrição:					Medição:	
Medição:	15	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor	84.648,49
Descrição:					Medição:	
						5ª medição correspondente a SESURB
Medição:	16	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor	35.867,99
Descrição:					Medição:	
Medição:	17	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor	49.167,45
Descrição:					Medição:	
						5ª medição correspondente a S.M.Saude
Medição:	18	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 01/06/2022	Valor	154.376,67
Descrição:					Medição:	
						4ª medição corresponde a S.M.Educação
Medição:	19	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor	26.165,36
Descrição:					Medição:	
						valor referente a 5ª medição correspondente a SEDS
Medição:	20	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor	20.375,48
Descrição:					Medição:	
						valor referente a 6ª medição correspondente a S.M.SAUDE
Medição:	21	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor	137.791,77
Descrição:					Medição:	
						valor referente a 6ª medição correspondente a SESURB
Medição:	22	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 01/08/2022	Valor	253.139,62
Descrição:					Medição:	
						referente a 5ª medição, S.M. Educação -data da medição 30/06/2022
Medição:	23	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor	38.433,64
Descrição:					Medição:	
						referente a 6ª medição SEDS
Medição:	24	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor	49.304,43
Descrição:					Medição:	
						referente a 7ª medição - S.M. Saude
Medição:	25	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor	237.500,02
Descrição:					Medição:	
						referente a 7ª medição - SESURB
Medição:	26	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 30/09/2022	Valor	54.413,95
Descrição:					Medição:	
						valor referente a 8ª medição SMS
Medição:	27	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 30/09/2022	Valor	79.553,54
Descrição:					Medição:	
						valor referente a 7ª medição SEDS
Medição:	28	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 30/09/2022	Valor	126.560,38
Descrição:					Medição:	
						valor referente a 8ª medição SESURB
Medição:	29	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 30/09/2022	Valor	333.208,30
Descrição:					Medição:	
						valor referente a 8ª medição S.M.Educação
Valor Total Despendido da Obra:						2.929.184,16



Número da Obra: 80 **Data de Início da Obra:** 23/02/2022

Especificação Obra: Contratação de empresa de eng. para a reforma e cobertura de quadra na E. M. José Marcus Cherem

CNPJ: 34.611.768/0002-02 **Nome da Empresa:** BARSA ENGENHARIA LTDA

Endereço: RODOLFO COSTA JUNIOR **Número:** 8

Bairro: CAPELINHA DO BARREIRO **Latitude:**19,47703 **Longitude:**48,094767

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E COBERTURA DE QUADRA NA E. M. JOSÉ MARCUS CHERÉM, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [SEMED].

Processo Licitação:13/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 27/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 01/02/2022 **Término:** 31/01/2023

Valor do Contrato: 437.314,80 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 23/02/2022

Responsáveis:

Sócio: ANTONIO JOAQUIM BARBOSA SAMPAIO	Nrº. Documento: 023.500.241-05
Sócio: ANTONIO JOAQUIM BARBOSA SAMPAIO	Nrº. Documento: 023.500.241-05

Medições:

Medição: 1	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 58.298,94
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 80.601,86
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 186.141,00
Descrição: valor referente a 3ª medição				
Medição: 4	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 30/09/2022	Valor Medição: 91.243,47
Descrição: valor referente a 4ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				416.285,27



Número da Obra: 81 **Data de Início da Obra:** 31/12/2021

Especificação Obra: CONTR. DE EMP. ENG. PARA PREST. DE SERV. PARA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO E A CONST. CEMEI MARIA R.OLIVEIRA

CNPJ: 00.887.714/0001-63 **Nome da Empresa:** ELIS CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA

Endereço: ANTÔNIO ALVES FONTES **Número:** 541

Bairro: PARQUE DAS AMÉRICAS **Latitude:**19,775603 **Longitude:**47,959233

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO E A CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMEI MARIA ROSA DE OLIVEIRA

Processo Licitação:5/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 286/ 2021 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 28/12/2021 **Término:** 27/12/2022

Valor do Contrato: 1.383.525,90 **Valor do Aditivo:** 11.403,89 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 1.394.929,79

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 31/12/2021

Responsáveis:

Sócio: THALLES TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA MOTA	Nrº. Documento: 045.169.481-33
Sócio: GILMAR DE OLIVEIRA MOTA	Nrº. Documento: 195.615.471-04

Medições:

Medição: 1	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 65.582,12
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 93.978,90
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 146.616,71
Descrição: valor referente 3ª medição				
Medição: 4	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor Medição: 184.867,47
Descrição: valor refererente a 4ª medição				
Medição: 5	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 100.730,01
Descrição: valor referente a 5ª medição				
Medição: 6	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 133.960,92
Descrição: Referente a 6ª medição				
Medição: 7	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 30/09/2022	Valor Medição: 145.310,84
Descrição: valor referente a 7ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				871.046,97



Número da Obra: 88 **Data de Início da Obra:** 11/02/2022

Especificação Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ZONA DE PROCESSAMENTO

CNPJ: 25.297.710/0001-56 **Nome da Empresa:** QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

Endereço: BR 050 **Número:**

Bairro: BR 050 **Latitude:**19,698985 **Longitude:**47,984283

Objeto da Obra: CLÁUSULA I - DO OBJETO: 1.1 - CONSTITUI OBJETO DESTES INSTRUMENTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PELA CONTRATADA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO - ZPE, NA ÁREA LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL II - CAÇU - ZONA EMPRESARIAL 2 - UBERABA/MG, TENDO COMO INTERESSE PÚBLICO A MODERNIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO "ESCOPO DE SERVIÇOS PRIMEIRA ETAPA" EM ANEXO E DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (MATERIAIS E MÃO DE OBRA):
SERVIÇOS PRELIMINARES (INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS COMPLEMENTARES, ETC);
GUARITA DE CONTROLE;
PÓRTICO DE ACESSO;
FECHAMENTO DE ÁREA;
PAVIMENTAÇÃO (PISO EM CONCRETO, CONFORME PROJETO) MEIO FIO E CANALETA DE CONCRETO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Processo Licitação:2/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Concorrência

Contrato: 50/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 15/02/2022 **Término:** 14/02/2023

Valor do Contrato: 1.473.257,08 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra: Concluída e recebida provisoriamente **Data situação da Obra:** 05/10/2022

Responsáveis:

Sócio: MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	Nrº. Documento: 034.037.316-42
Sócio: ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	Nrº. Documento: 106.616.306-50
Sócio: MARCELA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 111.464.056-50
Sócio: CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 130.082.986-99

Medições:

Medição: 1	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 212.815,48
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 127.233,89
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 254.603,16
Descrição: valor referente a 3ª medição				
Medição: 4	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor Medição: 300.455,76
Descrição: valor referente a 4ª medição				
Medição: 5	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 01/09/2022	Valor Medição: 578.148,79
Descrição: valor referente a 5ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				1.473.257,08



Número da Obra: 88 **Data de Início da Obra:** 11/02/2022

Especificação Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ZONA DE PROCESSAMENTO

CNPJ: 25.297.710/0001-56 **Nome da Empresa:** QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

Endereço: BR 050 **Número:**

Bairro: BR 050 **Latitude:**19,698985 **Longitude:**47,984283

Objeto da Obra: CLÁUSULA I - DO OBJETO: 1.1 - CONSTITUI OBJETO DESTES INSTRUMENTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PELA CONTRATADA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO - ZPE, NA ÁREA LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL II - CAÇU - ZONA EMPRESARIAL 2 - UBERABA/MG, TENDO COMO INTERESSE PÚBLICO A MODERNIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO "ESCOPO DE SERVIÇOS PRIMEIRA ETAPA" EM ANEXO E DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (MATERIAIS E MÃO DE OBRA):
SERVIÇOS PRELIMINARES (INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS COMPLEMENTARES, ETC);
GUARITA DE CONTROLE;
PÓRTICO DE ACESSO;
FECHAMENTO DE ÁREA;
PAVIMENTAÇÃO (PISO EM CONCRETO, CONFORME PROJETO) MEIO FIO E CANALETA DE CONCRETO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Processo Licitação:2/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Concorrência

Contrato: 50/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 15/02/2022 **Término:** 14/02/2023

Valor do Contrato: 1.473.257,08 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra: Concluída e recebida provisoriamente **Data situação da Obra:** 05/10/2022

Responsáveis:

Sócio: MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	Nrº. Documento: 034.037.316-42
Sócio: ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	Nrº. Documento: 106.616.306-50
Sócio: MARCELA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 111.464.056-50
Sócio: CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 130.082.986-99

Medições:

Medição: 1	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 212.815,48
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 127.233,89
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 254.603,16
Descrição: valor referente a 3ª medição				
Medição: 4	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor Medição: 300.455,76
Descrição: valor referente a 4ª medição				
Medição: 5	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 01/09/2022	Valor Medição: 578.148,79
Descrição: valor referente a 5ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				1.473.257,08



Número da Obra: 95 Data de Início da Obra: 31/03/2022

Especificação Obra: Contr. Emp. Engª para construção CEMEI Antonia Candida

CNPJ: 25.297.710/0001-56 Nome da Empresa: QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

Endereço: TEN. RAYMUNDO NONATO

Número:

Bairro: ANTÔNIA CÂNDIDA I

Latitude:19,44176

Longitude:47,53352

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO ANTÔNIA CÂNDIDA, NA ÁREA LOCALIZADA NA RUA TENENTE RAYMUNDO NONATO, NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG.

Processo Licitação:1/ 2022 Modalidade da Licitação: Concorrência

Contrato: 141/ 2022 Prestação Serviços

Início do Contrato: 13/04/2022 Término: 12/10/2022

Valor do Contrato: 1.941.235,00 Valor do Aditivo: 188.117,10

Valor do Contrato + Valor Aditivo: 2.129.352,10

Vencimento do Aditivo do Contrato: 12/04/2023

Situação Execução Obra:Iniciada

Data situação da Obra: 31/03/2022

Responsáveis:

Sócio: MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	Nrº. Documento: 034.037.316-42
Sócio: ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	Nrº. Documento: 106.616.306-50
Sócio: MARCELA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 111.464.056-50
Sócio: CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 130.082.986-99

Medições:

Medição:	Início:	Fim:	Data Medição:	Valor Medição:
1	01/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	36.175,00
Descrição:	referente 1ª medição			
2	01/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	456.304,43
Descrição:	referente 2ª medição			
3	01/07/2022	31/07/2022	31/07/2022	157.668,78
Descrição:	valor referente 3ª medição			
4	01/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	270.547,43
Descrição:	referente 4ª medição			
5	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	253.060,12
Descrição:	valor referente a 5ª medição			
Valor Total Despendido da Obra:				1.173.755,76



Número da Obra: 98 **Data de Início da Obra:** 30/07/2022

Especificação Obra: CONTR. DE EMP. DE ENG. PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO B.SANTA MARIA

CNPJ: 25.297.710/0001-56 **Nome da Empresa:** QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

Endereço: SINEI HIGA **Número:** 162

Bairro: SANTA MARIA **Latitude:**19,766454 **Longitude:**47,958648

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO SANTA MARIA.

Processo Licitação:6/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 191/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 30/05/2022 **Término:** 29/05/2023

Valor do Contrato: 457.410,84 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato:

Situação Execução Obra:Iniciada

Data situação da Obra: 30/07/2022

Responsáveis:

Sócio: MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	Nrº. Documento: 034.037.316-42
Sócio: ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	Nrº. Documento: 106.616.306-50
Sócio: MARCELA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 111.464.056-50
Sócio: CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 130.082.986-99

Medições:

Medição: 1	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 15.613,29
Descrição: valor referente 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 146.476,57
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 30/09/2022	Valor Medição: 173.106,23
Descrição: valor referente a 3ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				335.196,09



Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Setembro Ano: 2022

Número da Obra: 100 **Data de Início da Obra:** 01/11/2022

Especificação Obra: contr. de empr. de eng^a para execução de obras de infraest. do Loteamento Industrial-dist.Indri IV

CNPJ: 46.419.995/0001-20 **Nome da Empresa:** CONSÓRCIO - CP UBERABA

Endereço: 1 - DISTRITO INDUSTRIAL IV **Número:**

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL IV **Latitude:**19,694164 **Longitude:**47,962421

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL - DISTRITO INDUSTRIAL IV.

Processo Licitação:2/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Concorrência

Contrato: 183/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 02/08/2022 **Término:** 01/08/2023

Valor do Contrato: 0,00 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato:

Situação Execução Obra:Não Iniciada **Data situação da Obra:** 01/11/2022

Responsáveis:

Sócio: LUCAS UBA DE CARVALHO	Nrº. Documento: 073.715.256-71
Sócio: LUIS CARLOS ARAUJO DIAS	Nrº. Documento: 505.157.136-00
Sócio: POROS CONSTRUTORA EIRELI	Nrº. Documento: 429.502.600-01
Sócio: CONSTRUTORA CORTE LTDA	Nrº. Documento: 301.825.480-00

Medições:

Medição: 1	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 30/09/2022	Valor Medição: 1.485.528,88
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Valor Total Despendido da Obra: 1.485.528,88				

Número da Obra: 108 **Data de Início da Obra:** 06/06/2022

Especificação Obra: contr. de empr. de eng. para a exec. de serv. de ref. e adeq. gerais para instalações CEMEI Paraíso

CNPJ: 14.241.179/0001-83 **Nome da Empresa:** HHD ELÉTRICA COMÉRCIO LTDA

Endereço: REYNALDO BOARETTO **Número:** 90

Bairro: CONJUNTO UBERABA **Latitude:**19,739939 **Longitude:**47,884842

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES GERAIS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE E INCÊNDIO E PÂNICO NO CEMEI PARAÍSO.

Processo Licitação:9/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 207/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 06/06/2022 **Término:** 05/06/2023

Valor do Contrato: 168.618,63 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Concluída e não recebida **Data situação da Obra:** 21/10/2022

Responsáveis:

Sócio: HEVERTON DUARTE	Nrº. Documento: 061.437.906-71
Sócio: HERICSON DUARTE	Nrº. Documento: 106.404.026-82

Medições:

Medição: 1	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor Medição: 60.893,55
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 30/09/2022	Valor Medição: 107.725,08
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Valor Total Despendido da Obra: 168.618,63				



Número da Obra: 108 **Data de Início da Obra:** 06/06/2022

Especificação Obra: contr. de empr. de eng. para a exec. de serv. de ref. e adeq. gerais para instalações CEMEI Paraíso

CNPJ: 14.241.179/0001-83 **Nome da Empresa:** HHD ELÉTRICA COMÉRCIO LTDA

Endereço: REYNALDO BOARETTO **Número:** 90

Bairro: CONJUNTO UBERABA **Latitude:**19,739939 **Longitude:**47,884842

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES GERAIS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE E INCÊNDIO E PÂNICO NO CEMEI PARAÍSO.

Processo Licitação:9/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 207/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 06/06/2022 **Término:** 05/06/2023

Valor do Contrato: 168.618,63 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra: Concluída e não recebida **Data situação da Obra:** 21/10/2022

Responsáveis:

Sócio: HEVERTON DUARTE	Nrº. Documento: 061.437.906-71
Sócio: HERICSON DUARTE	Nrº. Documento: 106.404.026-82

Medições:

Medição: 1	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor Medição: 60.893,55
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 30/09/2022	Valor Medição: 107.725,08
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				168.618,63



Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Setembro Ano: 2022

Número da Obra: 109 **Data de Início da Obra:** 29/07/2022

Especificação Obra: CONTR. DE EMP. ENG^a PARA EXECUÇÃO DE REFORMA ANTIGA AISP-BAIRRO OLINDA, VISANDO IMPL.DELEGACIA RURAL

CNPJ: 32.021.223/0001-21 **Nome da Empresa:** MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA

Endereço: EDGAR VIDAL LEITE RIBEIRO **Número:** 151

Bairro: OLINDA **Latitude:**19,758066 **Longitude:**47,966561

Objeto da Obra: CLÁUSULA I - DO OBJETO - CONSTITUI OBJETO DESTES INSTRUMENTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA, DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO IMÓVEL DA ANTIGA AISP (ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA) - BAIRRO OLINDA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA DELEGACIA RURAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E ANEXOS

Processo Licitação:10/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 248/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 28/06/2022 **Término:** 27/06/2023

Valor do Contrato: 382.757,79 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato:

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 29/07/2022

Responsáveis:

Sócio: CARMEN SILVA FRANCISCO ALVES MAZONI	Nrº. Documento: 026.554.398-30
Sócio: THALES MELO DE SANTI	Nrº. Documento: 108.803.416-02
Sócio: PAULO HENRIQUE MAZONI	Nrº. Documento: 988.537.751-49

Medições:

Medição: 1	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 97.959,12
Descrição: Valor referente 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 30/09/2022	Valor Medição: 64.695,08
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				162.654,20

Número da Obra: 111 **Data de Início da Obra:** 01/08/2022

Especificação Obra: Contr. de empresa de engenharia para a constr. de quadra coberta na E. M. Terezinha Hueb de Menezes

CNPJ: 02.308.723/0001-88 **Nome da Empresa:** PORTAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: FRANCISCO DIÓGENES DE SÁ **Número:** 459

Bairro: JARDIM COPACABANA **Latitude:**19,768882 **Longitude:**47,999196

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA E. M. TEREZINHA HUEB DE MENEZES, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [SEMED].

Processo Licitação:14/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 286/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 01/08/2022 **Término:** 31/07/2023

Valor do Contrato: 668.968,43 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 01/08/2022

Responsáveis:

Sócio: MARCOS RESENDE SILVA	Nrº. Documento: 298.539.156-34
Sócio: ROBERTO LOPES VELLUDO	Nrº. Documento: 422.505.876-04

Medições:

Medição: 1	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 30/09/2022	Valor Medição: 86.378,95
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				86.378,95



Número da Obra: 112 **Data de Início da Obra:** 28/06/2022

Especificação Obra: CONTR DE EMPR. PARA REFORMA E AMPL. DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O MERCADO MUNICIPAL

CNPJ: 00.887.714/0001-63 **Nome da Empresa:** ELIS CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA

Endereço: MANOEL TERRA **Número:** 255

Bairro: NOSSA SENHORA DA ABADIA **Latitude:**19,751002 **Longitude:**47,931835

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O MERCADO MUNICIPAL

Processo Licitação:7/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Concorrência

Contrato: 250/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 30/06/2022 **Término:** 30/12/2023

Valor do Contrato: 4.028.178,95 **Valor do Aditivo:** 279.084,28 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 4.307.263,23

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2023

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 28/06/2022

Responsáveis:

Sócio: THALLES TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA MOTA	Nrº. Documento: 045.169.481-33
Sócio: GILMAR DE OLIVEIRA MOTA	Nrº. Documento: 195.615.471-04

Medições:

Medição: 1	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 102.854,17
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 3	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 30/09/2022	Valor Medição: 109.869,37
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				212.723,54