

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA ESTADO DE MINAS GERAIS

Boletim de Medição

Obra Pública: 136/2022 EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO, REPERFILAMENTO E PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

Fiscal: MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA Data da Medição: 16/01/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 7 MEDICAO

ITENS

			Forma de	Estimado			Executado		
Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Apresentação	Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO,	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	51.141.603,17	51.141.603,17		1,53	780.381,01
					Total:	51.141.603,17		1,53	780.381,01
								,	

MANUEL JOSE MACHADO BARATA DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Boletim de Medição

Obra Pública: 148/2023 DUPLICAÇÃO, EM PAVIMENTO ASFÁLTICO, DO ACESSO A PEIRÓPOLIS (ENTRE A RODOVIA BR 262 E A RUA ESTANISLAU

Fiscal: AMANDA APARECIDA MIGUEL Data da Medição: 19/01/2024

Observação: VALOR REFERENTE A 5 MEDICAO

ITENS

			Forma de	Estimado			Executado		
Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Apresentação	Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
1º ADITIVO - PAVIMENTAÇÃO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	172.880,99	172.880,99	-	-	-
PRESTAÇÃO SERVIÇO DUPLICAÇÃO	OBRA	Global %	UN - UNIDADE	1,00	3.105.132,90	3.105.132,90		25,38	788.008,22
					Total	3.278.013,89		24,04	788.008,22

AMANDA APARECIDA MIGUEL