



Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Outubro Ano: 2022

Número da Obra: 79 **Data de Início da Obra:** 23/02/2022

Especificação Obra: futura e eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva - PRÉDIOS SESURB

CNPJ: 21.563.421/0001-09 **Nome da Empresa:** RCR AMBIENTAL LTDA.

Endereço: DOM LUIZ MARIA DE SANTANA **Número:** 115

Bairro: MERCÊS **Latitude:**19,748128 **Longitude:**47,951394

Objeto da Obra: FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DOS ÓRGÃOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, DENTRO DOS LIMITES DA PLANILHA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS SECRETARIAS DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS (SESURB), DE DEFESA SOCIAL (SDS), DE EDUCAÇÃO (SEMED), DE SAÚDE (SMS) E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDS).

Processo Licitação:168/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Pregão Presencial

Contrato: 3800/ 2021 Registro de Preços **Início do Contrato:** 29/12/2021 **Término:** 28/12/2022

Valor do Contrato: 8.950.000,00 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 23/02/2022

Responsáveis:

Sócio: RODRIGO CARDOSO DE PAIVA

Nrº. Documento: 044.644.116-30

Sócio: RODRIGO CASTRO RIBEIRO

Nrº. Documento: 947.237.616-91

Medições:

Medição: 1	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 34.653,92
Descrição: 1º medição correspondente a SEDS				
Medição: 2	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 226.868,09
Descrição: 1ª medição correspondente a SESURB				
Medição: 3	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 73.228,78
Descrição: 1ª medição correspondente a SMS				
Medição: 4	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 153.596,52
Descrição: 2ª medição correspondente a SESURB				
Medição: 5	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 15.836,60
Descrição: 2ª medição correspondente a SEDS				
Medição: 6	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 190.613,95
Descrição:				
Medição: 7	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 82.203,83
Descrição: 3ª medição correspondente a Sec. Munic. Educação				
Medição: 8	Início: 01/02/2022	Fim: 28/02/2022	Data Medição: 28/02/2022	Valor Medição: 71.249,56
Descrição: 1ª medição correspondente a SMEducação				
Medição: 9	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 91.194,47
Descrição: 2ª medição correspondente a S.M.Educação				
Medição: 10	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor Medição: 50.144,03
Descrição:				
Medição: 11	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor Medição: 47.950,80
Descrição: 3ª medição correspondente a SMS				
Medição: 12	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 13.114,52
Descrição:				



Medições:

Medição:	13	Início:	01/05/2022	Fim:	31/05/2022	Data Medição:	31/05/2022	Valor	81.728,22
Descrição:								Medição:	
Medição:	14	Início:	01/05/2022	Fim:	31/05/2022	Data Medição:	31/05/2022	Valor	116.293,78
Descrição:								Medição:	
Medição:	15	Início:	01/06/2022	Fim:	30/06/2022	Data Medição:	30/06/2022	Valor	84.648,49
Descrição:								Medição:	
									5ª medição correspondente a SESURB
Medição:	16	Início:	01/06/2022	Fim:	30/06/2022	Data Medição:	30/06/2022	Valor	35.867,99
Descrição:								Medição:	
Medição:	17	Início:	01/06/2022	Fim:	30/06/2022	Data Medição:	30/06/2022	Valor	49.167,45
Descrição:								Medição:	
									5ª medição correspondente a S.M.Saude
Medição:	18	Início:	01/05/2022	Fim:	31/05/2022	Data Medição:	01/06/2022	Valor	154.376,67
Descrição:								Medição:	
									4ª medição corresponde a S.M.Educação
Medição:	19	Início:	01/07/2022	Fim:	31/07/2022	Data Medição:	31/07/2022	Valor	26.165,36
Descrição:								Medição:	
									valor referente a 5ª medição correspondente a SEDS
Medição:	20	Início:	01/07/2022	Fim:	31/07/2022	Data Medição:	31/07/2022	Valor	20.375,48
Descrição:								Medição:	
									valor referente a 6ª medição correspondente a S.M.SAUDE
Medição:	21	Início:	01/07/2022	Fim:	31/07/2022	Data Medição:	31/07/2022	Valor	137.791,77
Descrição:								Medição:	
									valor referente a 6ª medição correspondente a SESURB
Medição:	22	Início:	01/06/2022	Fim:	30/06/2022	Data Medição:	01/08/2022	Valor	253.139,62
Descrição:								Medição:	
									referente a 5ª medição, S.M. Educação -data da medição 30/06/2022
Medição:	23	Início:	01/08/2022	Fim:	31/08/2022	Data Medição:	31/08/2022	Valor	38.433,64
Descrição:								Medição:	
									referente a 6ª medição SEDS
Medição:	24	Início:	01/08/2022	Fim:	31/08/2022	Data Medição:	31/08/2022	Valor	49.304,43
Descrição:								Medição:	
									referente a 7ª medição - S.M. Saude
Medição:	25	Início:	01/08/2022	Fim:	31/08/2022	Data Medição:	31/08/2022	Valor	237.500,02
Descrição:								Medição:	
									referente a 7ª medição - SESURB
Medição:	26	Início:	01/09/2022	Fim:	30/09/2022	Data Medição:	30/09/2022	Valor	54.413,95
Descrição:								Medição:	
									valor referente a 8ª medição SMS
Medição:	27	Início:	01/09/2022	Fim:	30/09/2022	Data Medição:	30/09/2022	Valor	79.553,54
Descrição:								Medição:	
									valor referente a 7ª medição SEDS
Medição:	28	Início:	01/09/2022	Fim:	30/09/2022	Data Medição:	30/09/2022	Valor	126.560,38
Descrição:								Medição:	
									valor referente a 8ª medição SESURB
Medição:	29	Início:	01/09/2022	Fim:	30/09/2022	Data Medição:	30/09/2022	Valor	333.208,30
Descrição:								Medição:	
									valor referente a 8ª medição S.M.Educação
Medição:	30	Início:	01/10/2022	Fim:	31/10/2022	Data Medição:	31/10/2022	Valor	109.223,59
Descrição:								Medição:	
									valor referente a 9ª medição S.M.Saúde
Medição:	31	Início:	01/10/2022	Fim:	31/10/2022	Data Medição:	31/10/2022	Valor	29.156,58
Descrição:								Medição:	
									valor correspondente a 8ª medição - SEDS



Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Outubro Ano: 2022

Medições:

Medição: 32	Início: 01/10/2022	Fim: 31/10/2022	Data Medição: 31/10/2022	Valor	212.053,49
Descrição:	valor referente a 9ª medição - Sesurb				Medição:
Medição: 33	Início: 01/10/2022	Fim: 31/10/2022	Data Medição: 31/10/2022	Valor	470.128,06
Descrição:	valor referente a 9ª medição (Sec. Mun. Educação)				Medição:
Valor Total Despendido da Obra:					3.749.745,88

Número da Obra: 81

Data de Inicio da Obra: 31/12/2021

Especificação Obra: CONTR. DE EMP. ENG. PARA PREST. DE SERV. PARA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO E A CONST. CEMEI MARIA R.OLIVEIRA

CNPJ: 00.887.714/0001-63 Nome da Empresa: ELIS CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA

Endereço: ANTÔNIO ALVES FONTES Número: 541

Bairro: PARQUE DAS AMÉRICAS Latitude:19,775603 Longitude:47,959233

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO E A CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMEI MARIA ROSA DE OLIVEIRA

Processo Licitação:5/ 2021 Modalidade da Licitação: Tomada de Preços

Contrato: 286/ 2021 Prestação Serviços Início do Contrato: 28/12/2021 Término: 27/12/2022

Valor do Contrato: 1.383.525,90 Valor do Aditivo: 11.403,89 Valor do Contrato + Valor Aditivo: 1.394.929,79

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada

Data situação da Obra: 31/12/2021

Responsáveis:

Sócio: THALLES TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA MOTA	Nrº. Documento: 045.169.481-33
Sócio: GILMAR DE OLIVEIRA MOTA	Nrº. Documento: 195.615.471-04

Medições:

Medição: 1	Início: 01/03/2022	Fim: 31/03/2022	Data Medição: 31/03/2022	Valor	65.582,12
Descrição:	valor referente a 1ª medição				Medição:
Medição: 2	Início: 01/04/2022	Fim: 30/04/2022	Data Medição: 30/04/2022	Valor	93.978,90
Descrição:	valor referente a 2ª medição				Medição:
Medição: 3	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor	146.616,71
Descrição:	valor referente 3ª medição				Medição:
Medição: 4	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor	184.867,47
Descrição:	valor refererente a 4ª medição				Medição:
Medição: 5	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor	100.730,01
Descrição:	valor referente a 5ª medição				Medição:
Medição: 6	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor	133.960,92
Descrição:	Referente a 6ª medição				Medição:
Medição: 7	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 30/09/2022	Valor	145.310,84
Descrição:	valor referente a 7ª medição				Medição:
Medição: 8	Início: 01/10/2022	Fim: 31/10/2022	Data Medição: 31/10/2022	Valor	35.981,48
Descrição:	valor referente a 8ª medição				Medição:
Valor Total Despendido da Obra:					907.028,45



Número da Obra: 82 **Data de Início da Obra:** 31/12/2021

Especificação Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO CEMEA ABADIA

CNPJ: 34.611.768/0002-02 **Nome da Empresa:** BARSÁ ENGENHARIA LTDA

Endereço: ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA **Número:** 1853

Bairro: NOSSA SENHORA DA ABADIA **Latitude:**19,767374 **Longitude:**47,922872

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO CEMEA ABADIA.

Processo Licitação:6/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 283/ 2021 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 28/12/2021 **Término:** 27/04/2022

Valor do Contrato: 767.016,69 **Valor do Aditivo:** 0,00 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 767.016,69

Vencimento do Aditivo do Contrato: 27/04/2023

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 31/12/2021

Responsáveis:

Sócio: ANTONIO JOAQUIM BARBOSA SAMPAIO

Nrº. Documento: 023.500.241-05

Sócio: ANTONIO JOAQUIM BARBOSA SAMPAIO

Nrº. Documento: 023.500.241-05

Medições:

Medição: 1	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 81.430,75
Descrição: referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 341.210,90
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/10/2022	Fim: 31/10/2022	Data Medição: 31/10/2022	Valor Medição: 253.717,16
Descrição: valor referente a 3ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				676.358,81



Número da Obra: 83 **Data de Início da Obra:** 07/02/2022

Especificação Obra: CONTR. DE EMP. DE ENG. PARA CONSTR. DE COBERTURA E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA AV ISOLETA MARIA

CNPJ: 18.367.855/0001-10 **Nome da Empresa:** SANIOTO CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: ISOLETA MARIA ADÃO **Número:** 764

Bairro: RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSÓIS **Latitude:**19,767691 **Longitude:**48,00315

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AV. ISOLETA MARIA ADÃO, Nº 764, PARQUE DOS GIRASSÓIS, NESTE MUNICÍPIO.

Processo Licitação:9/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 6/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 01/02/2022 **Término:** 30/04/2022

Valor do Contrato: 525.656,51 **Valor do Aditivo:** 0,00 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 525.656,51

Vencimento do Aditivo do Contrato: 30/04/2023

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 07/02/2022

Responsáveis:

Sócio: PRISCILLA DE SENA PENA	Nrº. Documento: 079.282.426-13
Sócio: AMARO ANTÔNIO SANIOTO	Nrº. Documento: 148.100.078-04

Medições:

Medição: 1	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 49.282,76
Descrição: valor referente 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/10/2022	Fim: 31/10/2022	Data Medição: 31/10/2022	Valor Medição: 293.890,85
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				343.173,61



Número da Obra: 95 Data de Início da Obra: 31/03/2022

Especificação Obra: Contr. Emp. Engª para construção CEMEI Antonia Candida

CNPJ: 25.297.710/0001-56 Nome da Empresa: QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

Endereço: TEN. RAYMUNDO NONATO

Número:

Bairro: ANTÔNIA CÂNDIDA I

Latitude:19,44176

Longitude:47,53352

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO ANTÔNIA CÂNDIDA, NA ÁREA LOCALIZADA NA RUA TENENTE RAYMUNDO NONATO, NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG.

Processo Licitação:1/ 2022 Modalidade da Licitação: Concorrência

Contrato: 141/ 2022 Prestação Serviços

Início do Contrato: 13/04/2022 Término: 12/10/2022

Valor do Contrato: 1.941.235,00 Valor do Aditivo: 188.117,10

Valor do Contrato + Valor Aditivo: 2.129.352,10

Vencimento do Aditivo do Contrato: 12/04/2023

Situação Execução Obra:Iniciada

Data situação da Obra: 31/03/2022

Responsáveis:

Sócio: MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	Nrº. Documento: 034.037.316-42
Sócio: ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	Nrº. Documento: 106.616.306-50
Sócio: MARCELA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 111.464.056-50
Sócio: CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 130.082.986-99

Medições:

Medição: 1	Início: 01/05/2022	Fim: 31/05/2022	Data Medição: 31/05/2022	Valor Medição: 36.175,00
Descrição: referente 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor Medição: 456.304,43
Descrição: referente 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 157.668,78
Descrição: valor referente 3ª medição				
Medição: 4	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 270.547,43
Descrição: referente 4ª medição				
Medição: 5	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 30/09/2022	Valor Medição: 253.060,12
Descrição: valor referente a 5ª medição				
Medição: 6	Início: 01/10/2022	Fim: 31/10/2022	Data Medição: 31/10/2022	Valor Medição: 401.569,09
Descrição: valor referente a 6ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				1.575.324,85



Prefeitura Municipal de Uberaba

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SESURB Mês: Outubro Ano: 2022

Número da Obra: 96 Data de Início da Obra: 06/05/2022

Especificação Obra: contratação de empresa de eng. para execução de conclusão de obras no CEMEI Profª Joana D.C.Oliveira

CNPJ: 25.297.710/0001-56 Nome da Empresa: QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

Endereço: ABILIO MONTEIRO Número: 468

Bairro: RECREIO DOS BANDEIRANTES Latitude:19,78183 Longitude:47,93932

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRAS NO CEMEI "PROFESSORA JOANA DARCI CAMPOS OLIVEIRA" (BAIRRO RECREIO DOS BANDEIRANTES).

Processo Licitação:3/ 2022 Modalidade da Licitação: Tomada de Preços

Contrato: 161/ 2022 Prestação Serviços Início do Contrato: 06/05/2022 Término: 05/05/2023

Valor do Contrato: 1.140.759,36 Valor do Aditivo: 208.316,58 Valor do Contrato + Valor Aditivo: 1.349.075,94

Vencimento do Aditivo do Contrato: 05/05/2023

Situação Execução Obra:Iniciada Data situação da Obra: 06/05/2022

Responsáveis:

Sócio: MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	Nrº. Documento: 034.037.316-42
Sócio: ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	Nrº. Documento: 106.616.306-50
Sócio: MARCELA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 111.464.056-50
Sócio: CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 130.082.986-99

Medições:

Medição: 1	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor Medição: 37.541,81
Descrição:	valor referente a 1ª medição			
Medição: 2	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 146.959,06
Descrição:	valor referente a 2ª medição			
Medição: 3	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 244.308,19
Descrição:	valor referente a 3ª medição			
Medição: 4	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 01/10/2022	Valor Medição: 290.388,55
Descrição:	valor referente a 4ª medição			
Medição: 5	Início: 01/10/2022	Fim: 31/10/2022	Data Medição: 31/10/2022	Valor Medição: 221.285,20
Descrição:	valor referente a 5ª medição			
Valor Total Despendido da Obra:				940.482,81



Número da Obra: 96 **Data de Início da Obra:** 06/05/2022

Especificação Obra: contratação de empresa de eng. para execução de conclusão de obras no CEMEI Profª Joana D.C.Oliveira

CNPJ: 25.297.710/0001-56 **Nome da Empresa:** QUATRO CONSTRUÇÕES MCGF LTDA

Endereço: ABILIO MONTEIRO **Número:** 468

Bairro: RECREIO DOS BANDEIRANTES **Latitude:**19,78183 **Longitude:**47,93932

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRAS NO CEMEI "PROFESSORA JOANA DARCI CAMPOS OLIVEIRA" (BAIRRO RECREIO DOS BANDEIRANTES).

Processo Licitação:3/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 161/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 06/05/2022 **Término:** 05/05/2023

Valor do Contrato: 1.140.759,36 **Valor do Aditivo:** 208.316,58 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 1.349.075,94

Vencimento do Aditivo do Contrato: 05/05/2023

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 06/05/2022

Responsáveis:

Sócio: MAISA FRANCISCA COSTA OLIVEIRA	Nrº. Documento: 034.037.316-42
Sócio: ARIELLE ABADIA FERNANDES DA COSTA	Nrº. Documento: 106.616.306-50
Sócio: MARCELA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 111.464.056-50
Sócio: CAROLINA PALMÉRIO TOUBES	Nrº. Documento: 130.082.986-99

Medições:

Medição:	Início:	Fim:	Data Medição:	Valor Medição:
1	01/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	37.541,81
Descrição: valor referente a 1ª medição				
2	01/07/2022	31/07/2022	31/07/2022	146.959,06
Descrição: valor referente a 2ª medição				
3	01/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	244.308,19
Descrição: valor referente a 3ª medição				
4	01/09/2022	30/09/2022	01/10/2022	290.388,55
Descrição: valor referente a 4ª medição				
5	01/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	221.285,20
Descrição: valor referente a 5ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				940.482,81



Número da Obra: 97 **Data de Início da Obra:** 30/07/2022

Especificação Obra: CONTR. DE EMP. DE ENGE. PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTR. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PQ GIRASSOIS IV

CNPJ: 18.367.855/0001-10 **Nome da Empresa:** SANIOTO CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: OTAVIANO FRANCISCO DA SILVA **Número:**

Bairro: PARQUE DOS GIRASSOIS IV **Latitude:**19,778624 **Longitude:**48,010008

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO PARQUE DOS GIRASSÓIS IV.

Processo Licitação:4/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 180/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 19/05/2022 **Término:** 18/05/2023

Valor do Contrato: 493.114,82 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato:

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 30/07/2022

Responsáveis:

Sócio: PRISCILLA DE SENA PENA	Nrº. Documento: 079.282.426-13
Sócio: AMARO ANTÔNIO SANIOTO	Nrº. Documento: 148.100.078-04

Medições:

Medição: 1	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 107.023,18
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/10/2022	Fim: 31/10/2022	Data Medição: 31/10/2022	Valor Medição: 64.302,39
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				171.325,57



Número da Obra: 100 **Data de Início da Obra:** 02/08/2022

Especificação Obra: contr. de empr. de eng^a para execução de obras de infraest. do Loteamento Industrial-dist.Indri IV

CNPJ: 46.419.995/0001-20 **Nome da Empresa:** CONSÓRCIO - CP UBERABA

Endereço: 1 - DISTRITO INDUSTRIAL IV **Número:**

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL IV **Latitude:**19,694164 **Longitude:**47,962421

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL - DISTRITO INDUSTRIAL IV.

Processo Licitação:2/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Concorrência

Contrato: 183/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 02/08/2022 **Término:** 01/08/2023

Valor do Contrato: 6.980.127,08 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato:

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 02/08/2022

Responsáveis:

Sócio: LUCAS UBA DE CARVALHO	Nrº. Documento: 073.715.256-71
Sócio: LUIS CARLOS ARAUJO DIAS	Nrº. Documento: 505.157.136-00
Sócio: POROS CONSTRUTORA EIRELI	Nrº. Documento: 429.502.600-01
Sócio: CONSTRUTORA CORTE LTDA	Nrº. Documento: 301.825.480-00

Medições:

Medição: 1	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 30/09/2022	Valor Medição: 1.485.528,88
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/10/2022	Fim: 31/10/2022	Data Medição: 31/10/2022	Valor Medição: 2.501.853,21
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				3.987.382,09



Número da Obra: 101 **Data de Início da Obra:** 12/05/2022

Especificação Obra: CONTR. DE EMPR. DE ENGEN PARA IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CEMEI-JARDIM COPACABANA EDUCAÇÃO

CNPJ: 07.196.651/0001-48 **Nome da Empresa:** TRIDEL CONSTRUTORA LTDA

Endereço: ISOLETA MARIA ADÃO **Número:** 75

Bairro: JARDIM COPACABANA **Latitude:**19,769318 **Longitude:**47,996905

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO RESIDENCIAL JÁRDIM COPACABANA.

Processo Licitação:4/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Concorrência

Contrato: 163/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 12/05/2022 **Término:** 11/11/2022

Valor do Contrato: 2.206.390,02 **Valor do Aditivo:** 212.374,16 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 2.418.764,18

Vencimento do Aditivo do Contrato: 11/03/2023

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 12/05/2022

Responsáveis:

Sócio: VINICIUS DELALIBERA TRINDADE	Nrº. Documento: 105.291.116-16
Sócio: VANDER TRINDADE	Nrº. Documento: 389.357.596-00

Medições:

Medição: 1	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor Medição: 118.949,58
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 01/07/2022	Valor Medição: 31.217,16
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 30/09/2022	Valor Medição: 380.295,01
Descrição: valor referente a 3ª medição				
Medição: 4	Início: 01/10/2022	Fim: 31/10/2022	Data Medição: 31/10/2022	Valor Medição: 450.908,91
Descrição: valor referente a 4ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				981.370,66



Número da Obra: 102 **Data de Início da Obra:** 02/06/2022

Especificação Obra: CONTR. DE EMP. DE ENG. PARA A EXEC. DE SERV. DE REF. E ADEQ. GERAIS EQ.COMBATE INCENC.E.M.Prf.PAULO

CNPJ: 32.021.223/0001-21 **Nome da Empresa:** MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA

Endereço: MATO GROSSO **Número:** 1257

Bairro: SANTA MARIA **Latitude:**19,766435 **Longitude:**47,95735

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES GERAIS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. PAULO RODRIGUES.

Processo Licitação:7/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 196/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 02/06/2022 **Término:** 01/06/2023

Valor do Contrato: 197.340,38 **Valor do Aditivo:** 20.954,26 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 218.294,64

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/07/2023

Situação Execução Obra: Concluída e não recebida **Data situação da Obra:** 01/10/2022

Responsáveis:

Sócio: CARMEN SILVA FRANCISCO ALVES MAZONI	Nrº. Documento: 026.554.398-30
Sócio: THALES MELO DE SANTI	Nrº. Documento: 108.803.416-02
Sócio: PAULO HENRIQUE MAZONI	Nrº. Documento: 988.537.751-49

Medições:

Medição: 1	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor Medição: 28.342,20
Descrição: valor referente 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 68.951,91
Descrição: valor referente 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 91.996,93
Descrição: referente a 3ª medição				
Medição: 4	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 01/10/2022	Valor Medição: 8.049,34
Descrição: valor referente a 4ª medição				
Medição: 5	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 01/10/2022	Valor Medição: 20.954,26
Descrição: valor referente 1ª Aditivo				
Valor Total Despendido da Obra:				218.294,64



Número da Obra: 102 **Data de Início da Obra:** 02/06/2022

Especificação Obra: CONTR. DE EMP. DE ENG. PARA A EXEC. DE SERV. DE REF. E ADEQ. GERAIS EQ.COMBATE INCENC.E.M.Prf.PAULO

CNPJ: 32.021.223/0001-21 **Nome da Empresa:** MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA

Endereço: MATO GROSSO **Número:** 1257

Bairro: SANTA MARIA **Latitude:**19,766435 **Longitude:**47,95735

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES GERAIS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. PAULO RODRIGUES.

Processo Licitação:7/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 196/ 2022 **Prestação Serviços** **Início do Contrato:** 02/06/2022 **Término:** 01/06/2023

Valor do Contrato: 197.340,38 **Valor do Aditivo:** 20.954,26 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 218.294,64

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/07/2023

Situação Execução Obra: Concluída e não recebida **Data situação da Obra:** 01/10/2022

Responsáveis:

Sócio: CARMEN SILVA FRANCISCO ALVES MAZONI	Nrº. Documento: 026.554.398-30
Sócio: THALES MELO DE SANTI	Nrº. Documento: 108.803.416-02
Sócio: PAULO HENRIQUE MAZONI	Nrº. Documento: 988.537.751-49

Medições:

Medição: 1	Início: 01/06/2022	Fim: 30/06/2022	Data Medição: 30/06/2022	Valor Medição: 28.342,20
Descrição: valor referente 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/07/2022	Fim: 31/07/2022	Data Medição: 31/07/2022	Valor Medição: 68.951,91
Descrição: valor referente 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 91.996,93
Descrição: referente a 3ª medição				
Medição: 4	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 01/10/2022	Valor Medição: 8.049,34
Descrição: valor referente a 4ª medição				
Medição: 5	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 01/10/2022	Valor Medição: 20.954,26
Descrição: valor referente 1ª Aditivo				
Valor Total Despendido da Obra:				218.294,64



Número da Obra: 109 **Data de Início da Obra:** 29/07/2022

Especificação Obra: CONTR. DE EMP. ENG^a PARA EXECUÇÃO DE REFORMA ANTIGA AISP-BAIRRO OLINDA, VISANDO IMPL.DELEGACIA RURAL

CNPJ: 32.021.223/0001-21 **Nome da Empresa:** MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LTDA

Endereço: EDGAR VIDAL LEITE RIBEIRO **Número:** 151

Bairro: OLINDA **Latitude:**19,758066 **Longitude:**47,966561

Objeto da Obra: CLÁUSULA I - DO OBJETO - CONSTITUI OBJETO DESTES INSTRUMENTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA, DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO IMÓVEL DA ANTIGA AISP (ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA) - BAIRRO OLINDA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA DELEGACIA RURAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E ANEXOS

Processo Licitação:10/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 248/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 28/06/2022 **Término:** 27/06/2023

Valor do Contrato: 382.757,79 **Valor do Aditivo:** 123.138,50 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 505.896,29

Vencimento do Aditivo do Contrato: 27/06/2023

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 29/07/2022

Responsáveis:

Sócio: CARMEN SILVA FRANCISCO ALVES MAZONI	Nrº. Documento: 026.554.398-30
Sócio: THALES MELO DE SANTI	Nrº. Documento: 108.803.416-02
Sócio: PAULO HENRIQUE MAZONI	Nrº. Documento: 988.537.751-49

Medições:

Medição: 1	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 97.959,12
Descrição: Valor referente 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 30/09/2022	Valor Medição: 64.695,08
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Medição: 3	Início: 01/10/2022	Fim: 31/10/2022	Data Medição: 31/10/2022	Valor Medição: 70.635,11
Descrição: valor referente a 3ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				233.289,31



Número da Obra: 111 **Data de Início da Obra:** 01/08/2022

Especificação Obra: Contr. de empresa de engenharia para a constr. de quadra coberta na E. M. Terezinha Hueb de Menezes

CNPJ: 02.308.723/0001-88 **Nome da Empresa:** PORTAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: FRANCISCO DIÓGENES DE SÁ **Número:** 459

Bairro: JARDIM COPACABANA **Latitude:**19,768882 **Longitude:**47,999196

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA E. M. TEREZINHA HUEB DE MENEZES, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [SEMED].

Processo Licitação:14/ 2021 **Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

Contrato: 286/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 01/08/2022 **Término:** 31/07/2023

Valor do Contrato: 668.968,43 **Valor do Aditivo:** **Valor do Contrato + Valor Aditivo:**

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2022

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 01/08/2022

Responsáveis:

Sócio: MARCOS RESENDE SILVA	Nrº. Documento: 298.539.156-34
Sócio: ROBERTO LOPES VELLUDO	Nrº. Documento: 422.505.876-04

Medições:

Medição: 1	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 30/09/2022	Valor Medição: 86.378,95
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 01/10/2022	Fim: 31/10/2022	Data Medição: 31/10/2022	Valor Medição: 95.074,03
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				181.452,98



Número da Obra: 112 **Data de Início da Obra:** 28/06/2022

Especificação Obra: CONTR DE EMPR. PARA REFORMA E AMPL. DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O MERCADO MUNICIPAL

CNPJ: 00.887.714/0001-63 **Nome da Empresa:** ELIS CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA

Endereço: MANOEL TERRA **Número:** 255

Bairro: NOSSA SENHORA DA ABADIA **Latitude:**19,751002 **Longitude:**47,931835

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O MERCADO MUNICIPAL

Processo Licitação:7/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Concorrência

Contrato: 250/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 30/06/2022 **Término:** 30/12/2023

Valor do Contrato: 4.028.178,95 **Valor do Aditivo:** 279.084,28 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 4.307.263,23

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2023

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 28/06/2022

Responsáveis:

Sócio: THALLES TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA MOTA	Nrº. Documento: 045.169.481-33
Sócio: GILMAR DE OLIVEIRA MOTA	Nrº. Documento: 195.615.471-04

Medições:

Medição: 1	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 102.854,17
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 06/10/2022	Fim: 18/10/2022	Data Medição: 18/10/2022	Valor Medição: 155.764,61
Descrição: valor referente 1ª medição de aditivo				
Medição: 3	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 30/09/2022	Valor Medição: 109.869,37
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Medição: 4	Início: 01/10/2022	Fim: 31/10/2022	Data Medição: 31/10/2022	Valor Medição: 161.160,80
Descrição: valor referente a 3ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				529.648,95



Número da Obra: 112 **Data de Início da Obra:** 28/06/2022

Especificação Obra: CONTR DE EMPR. PARA REFORMA E AMPL. DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O MERCADO MUNICIPAL

CNPJ: 00.887.714/0001-63 **Nome da Empresa:** ELIS CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA

Endereço: MANOEL TERRA **Número:** 255

Bairro: NOSSA SENHORA DA ABADIA **Latitude:**19,751002 **Longitude:**47,931835

Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O MERCADO MUNICIPAL

Processo Licitação:7/ 2022 **Modalidade da Licitação:** Concorrência

Contrato: 250/ 2022 Prestação Serviços **Início do Contrato:** 30/06/2022 **Término:** 30/12/2023

Valor do Contrato: 4.028.178,95 **Valor do Aditivo:** 279.084,28 **Valor do Contrato + Valor Aditivo:** 4.307.263,23

Vencimento do Aditivo do Contrato: 31/12/2023

Situação Execução Obra:Iniciada **Data situação da Obra:** 28/06/2022

Responsáveis:

Sócio: THALLES TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA MOTA	Nrº. Documento: 045.169.481-33
Sócio: GILMAR DE OLIVEIRA MOTA	Nrº. Documento: 195.615.471-04

Medições:

Medição: 1	Início: 01/08/2022	Fim: 31/08/2022	Data Medição: 31/08/2022	Valor Medição: 102.854,17
Descrição: valor referente a 1ª medição				
Medição: 2	Início: 06/10/2022	Fim: 18/10/2022	Data Medição: 18/10/2022	Valor Medição: 155.764,61
Descrição: valor referente 1ª medição de aditivo				
Medição: 3	Início: 01/09/2022	Fim: 30/09/2022	Data Medição: 30/09/2022	Valor Medição: 109.869,37
Descrição: valor referente a 2ª medição				
Medição: 4	Início: 01/10/2022	Fim: 31/10/2022	Data Medição: 31/10/2022	Valor Medição: 161.160,80
Descrição: valor referente a 3ª medição				
Valor Total Despendido da Obra:				529.648,95