



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública: 17/2025 - CONTRATAÇÃO EMPRESA CONSTRUÇÃO UBS ALVORADA
Fiscal: LUCAS LONDE LOPES
Data da Medição: 30/06/2026
Observação: VALOR REF 12 MEDICAO,ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES,LOCACAO DE ANDAIME METALICO,PAREDES COM SISTEMA COM CHAPAS EM GESSO,INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE

ITENS									
Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
1º ADITIVO - READEQUAÇÃO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	427.776,59	427.776,59	-	-	-
1º ADITIVO - REAJUSTAMENTO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	119.854,54	119.854,54	-	-	-
CONTRATAÇÃO EMPRESA	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	3.079.925,29	3.079.925,29	0,05	5,48	168.790,26
Total:						3.627.556,42		4,66	168.790,26
LUCAS LONDE LOPES									



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Boletim de Medição

Obra Pública: 18/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE
Fiscal: LUCAS LONDE LOPES
Data da Medição: 30/06/2026
Observação: VALOR REFERENTE A 12 MEDICAO,LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO,ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUMIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES,LOCACAO DE CONTAINER METALICO TIPO FACHADEIRO

ITENS									
Descrição	Tipo	Tipo de Medição	Forma de Apresentação	Estimado			Executado		
				Qtd.	Valor Unit.	Valor Estimado	Qtd.	%	Valor
1º ADITIVO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	241.697,37	241.697,37	-	-	-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	2.914.000,00	2.914.000,00	0,03	2,97	86.469,68
REAJUSTAMENTO	OBRA	Unitária	UN - UNIDADE	1,00	118.348,34	118.348,34	-	-	-
						Total:		2,65	86.469,68
LUCAS LONDE LOPES									